



Број документа:431-18

Број предмета:205-620

Служба:12

Креирао:ЈО

Датум: 12.01.2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014.,бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године и бр. 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број:12- 12829-14/7 од 23.12.2014. године за израду главног пројекта јавног осветљења у улицама: Црвени Чот, Душана Шућова и Вука Мандушића у Новом Саду – редни број јавне набавке: 1.2.102, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручиоца са једне стране и ДОО "Шидпројект" Шид, као пројектанта са друге стране, са подизвођачем ОД "Геопанонија" Нови Сад (за геодетске радове), на следећи начин:

1. Мења се назив Уговора и сада гласи:

" Уговор о јавној набавци за услуге израде техничке документације" .

2. Мења се члан 1. Уговора и сада гласи:

" Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга на изради техничке документације јавног осветљења у улицама: Црвени Чот, Душана Шућова и Вука Мандушића у Новом Саду, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ."

3. Мења се члан 5. Уговора тако што се у последњој реченици речи : " главног пројекта" замењују речима : " пројекта за грађевинску дозволу",

4. Мења се поднаслов испред члана 6. Уговора и сада гласи:

"Рок испоруке техничке документације".

5. У члану 6. Уговора у ставу 1 уместо речи "главног пројекта" сада пише "техничке документације", а став 2 се мења и сада гласи :

" Рок испоруке техничке документације је **60** календарских дана, с тим да рок не тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне градске управе."



6. Иза поднаслова "ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА" додаје се нови члан 11. који гласи:

"

#### Члан 11.

Обавезује се наручилац да од надлежне градске управе прибави локацијске услове и грађевинску дозволу."

7. Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19 постају чланови 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.

8. У досадашњем члану 13. и члану 14. Уговора речи " главног пројекта " замењују се речима : " техничке документације ".

9. У досадашњем члану 15. тачка 4. замењује новом тачком која сада гласи :

" 4. Текстуална и графичка документација ".

Све остале одредбе Основног уговора не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору број: 12-12829-14/7 од 23.12.2014. године, чији ће предмет бити измене наведене у овој Одлуци.

### Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада (наручилац) и ДОО "Шидпројект" Шид, (пројектант), са подизвођачем ОД "Геопанонија" Н,Сад (за геодетске радове), након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 12-12829-14/7 од 23.12.2014. године за услуге израде главног пројекта јавног осветљења у улицама: Црвени Чот, Душана Шућова и Вука Мандушића у Новом Саду – редни број ЈН 1.2.102.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС" бр. 132/14 ) који је ступио на снагу 17.12.2014.године, техничка документација за изградњу објекта комплетно је промењена. Уместо локацијске дозволе издају се локацијски услови за које је потребно приложити идејно решење. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, док се за пријаву радова прилаже пројекат за извођење. Такође, нови Закон не познаје главни пројекат, а с обзиром на чињеницу да захтев за издавање локацијске дозволе није поднет до 17.12.2014.године, како је дефинисано прелазним одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр. 22/15), то није било могуће ни прибавити грађевинску дозволу на основу главног пројекта у остављеном року до 03.09.2015. године, по одредбама раније важећег Закона, што значи да главни пројекат који је предмет основног уговора не би могао да се реализује, а то би представљало неекономично и неоправдано трошење буџетских средстава.

Изменом уговора се не мења предмет јавне набавке, јер је Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи промењен назив и садржина документације, али не и њена суштина односно сврха, јер је то и даље (уместо сада непостојећег главног пројекта), документација која је услов за прибављање грађевинске дозволе која је неопходна да би се на основу ње у следећој фази могао изградити објекат.

Иако се овом изменом у знатној мери повећава обим документације измена уговора би се извршила без додатних финансијских средстава, у оквиру уговорених вредности .

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену већ закљученог уговора у смислу усклађивања са важећим

одредбама Закона о планирању и изградњи на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви



в.д.Директора

**Дејан Мандић**

12	19.01.2016.
410	<i>J. Mandić</i>
	<i>Мандић</i>
	<i>Мандић</i>

22