

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Стевана Брановачког 3

21101 НОВИ САД

Број: XXIV-4-37/17- 110

Датум: 29 MAR 2017

Сектор: ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одељење: ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Лице: ББ

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15), члана 56 став 1 тачка 1 Статута Града Новог Сада- пречишћен текст ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 43/08) и члана 72 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције бр.XXIV-4-37/17-129 од 09.03.2017. године, в.д. начелника доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци бр.:**12-12844-14/7**од **17.11.2014**.год.за **израду главног пројекта ППОВ насеља Бегеч**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручиоца са једне стране и АД "Хидрозавод ДТД" Нови Сад, Петра Драпшина 56, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „Шидпројект“ Шид и ДОО „ХГ хидро група“ Нови Београд и са подизвођачем ДОО „АВ&СО Geosystems“ Нови Сад -за геодетске радове, као пројектанта са друге стране (ред.бр.ЈН 1.2.5/2014), на следећи начин:

1. Мења се назив Уговора и сада гласи:

" Уговор о јавној набавци за услуге израде техничке документације" .

2. Мења се члан 1. Уговора и сада гласи:

" Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга на изради техничке документације ППОВ насеља Бегеч, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ."

3. Мења се став 5 члана 5. Уговора тако што се речи: " главног пројекта" замењују речима :
" пројекта за грађевинску дозволу",

4. Мења се поднаслов испред члана 6. Уговора и сада гласи:

"Рок испоруке техничке документације".

5. У члану 6. став 2 се мења и сада гласи :

" Рок испоруке техничке документације је **90** календарских дана, с тим да рок не тече за време при бављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне градске управе."

6. Иза поднаслова "ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА" додаје се нови члан 11. који гласи:

" Члан 11.

Обавезује се наручилац да од надлежне градске управе прибави локацијске услове и грађевинску дозволу."

7. Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19 постају чланови 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.

8. У досадашњем члану 13. и члану 14. Уговора речи " главног пројекта " замењују се речима : " техничке документације ".

9. У досадашњем члану 15. тачка 4. замењује новом тачком која сада гласи :

" 4. Текстуална и графичка документација ".

Све остале одредбе Основног уговора не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору број: 12-12844-14/7 од 17.11.2014. године, чији ће предмет бити измене наведене у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручилац и АД "Хидрозавод ДТД" Нови Сад, Петра Драпшина 56, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ Шидпројект“ Шид и ДОО „ХГ хидро група“ Нови Београд и са подизвођачем ДОО „АВ&СО Geosystems“ Нови Сад -за геодетске радове као пројектант са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор за услуге израде главног пројекта ППОВ насеља Бегеч, ред.бр.ЈН 1.2.5/2014, који је завен ден код наручиоца под бр:12-12844-14/7 дана 17.11.2014. године, а код пројектанта дана 24.11.2014.године под бр.1214/ 2.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС" бр. 132/14) који је ступио на снагу 17.12.2014.године, техничка документација за изградњу објеката комплетно је промењена. Уместо локацијске дозволе издају се локацијски услови за које је потребно приложити идејно решење. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, док се за пријаву радова прилаже пројекат за извођење. Такође, нови Закон не познаје главни пројекат, а с обзиром на чињеницу да захтев за издавање локацијске дозволе није поднет до 17.12.2014.године, како је дефинисано прелазним одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр. 22/15), то није било могуће ни прибавити грађевинску дозволу на основу главног пројекта у остављеном року до 03.09.2015. године, по одредбама раније важећег Закона, што значи да главни пројекат који је предмет основног уговора не би могао да се реализује, а то би представљало некономично и неоправдано трошење буџетских средстава.

Изменом уговора се не мења предмет јавне набавке, из разлога што је Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи промењен назив и садржина документације, али не и њена суштина односно сврха, и то је и даље (уместо сада непостојећег главног пројекта), документација која је услов за прибављање грађевинске дозволе која је неопходна да би се на основу ње у следећој фази могао изградити објекат.

Иако се овом изменом у знатној мери повећава обим документације измена уговора би се изврши
ла без додатних финансијских средстава, у оквиру уговорене вредности .

С обзиром да је сходно чл. 2 Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног предузећа Завод за
изградњу града у Новом Саду, Завод за изградњу града у ликвидацији као Уступилац, Градска
управа за грађевинско земљиште Града Новог Сада као Пријемник и АД "Хидроза вод ДТД" Нови
Сад, Петра Драпшина 56, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „Шидпројект“ Шид и ДОО „ХГ
хидро група“ Нови Београд и са подизвођачем ДОО „АВ&СО Geosystems“ Нови Сад-за геодетске
радове, као Добављач закључили су Уговор о уступању уговора о ЈН за услуге израде главног
пројекта бр.12-12844/14-7 од 17.11.2014.године.Уговор о уступању је заведен код ЈП Завод за из
градњу града у ликвидацији, као Уступеоца, под бр. 974 дана 21.12.2016. год., на писарници Град
ске управе за грађевинско земљиште и инвестиције под бр. XXIV-4-37/16-120 дана 23.12.2016.год.,
а код Добављача дана 28.12.2016.године под бр. 1127.

На основу свега напред наведеног, Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне
набавке било оправдано и целисходно извршити измену већ закљученог уговора у смислу усклађи
вања са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи на начин као што је то наведено у
изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о
јавним набавкама.



Доставити:
- одељењу ЈН
- архиви

