



Број документа: 431-34
Број предмета: 205-537
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 26 APR 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и број 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 12-2880 од 13.03.2014. године, број 12-2880.1 од 22.04.2014. године, број 12-2880.2 од 15.01.2015. године и број 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се измена Уговора о јавној набавци број **12-9897-14/7** од **05.11.2014.** године за извођење радова на **изградњи паркинга на Тргу владике Николаја у Петроварадину** - редни број јавне набавке 1.3.100, назив и ознака из општег речника набавке: 45223300 – радови на изградњи паркиралишта, ознака из класификације делатности: 42.11 – изградња путева и аутопутева, уговорена вредност: 5.977.172,85 динара без ПДВ, закљученог између Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3, као Наручиоца са једне стране и ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО НОВИ САД, Руменачки пут број 2, са подизвођачем ДОО „ИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ НОВИ САД, (за измештање подземних телефонских водова), као Извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 6. став 2 Уговора, мења се уговорени рок за завршетак радова од 45 календарских дана, тако да сада рок завршетка радова износи **138** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора број 12-9897-14/7 од 05.11.2014. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I Уговору број 12-9897-14/7 од 05.11.2014. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ из Новог Сада као Наручилац са једне стране и ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО НОВИ САД, Руменачки пут број 2, са подизвођачем ДОО „ИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ НОВИ САД, (за измештање подземних телефонских водова), као Извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 12-9897-14/7 од 05.11.2014. године за изградњу паркинга на Тргу владике Николаја у Петроварадину – редни број јавне набавке 1.3.100.

Записником о увођењу извођача у посао број 12-9897-14/7-2 од дана 12.03.2016. године, Наручилац ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду уводи у посао Извођача радова ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО НОВИ САД, Руменачки пут број 2, са подизвођачем ДОО „ИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ НОВИ САД, (за измештање подземних телефонских водова), што је констатовано у грађевинском дневнику.

Решењем о привременој обустави радова број 135/17-2013 од 16.03.2016. године, издатим од стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, дана 16.03.2016. године предметни радови су обустављени, што је констатовано у грађевинском дневнику.

На основу Решења о привременој обустави радова, привремена обустава радова трајаће док се на основу Закона о културним добрима не обезбеде сви потребни услови за заштиту и истраживање градњом угроженог локалитета.

Програмом за уређење грађевинског земљишта за 2016. годину предвиђено је да се спроведе поступак јавне набавке за Заштитна археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину.

За јавну набавку број 1.2.17 - археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину, објављен је позив за подношење понуда дана 15.03.2016. године, а дана 24.03.2016. године донета је Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности за заштитна археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину, јер наручиоцу није достављена ниједна понуда.

Дана 29.03.2016. године наручилац још једном покреће поступак јавне набавке и објављује позив за подношење понуда за јавну набавку број 1.2.17 - археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину, а дана 08.04.2016. године доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за заштитна археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину, јер наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.

Јавна набавка број 1.2.17 - археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину поново се покреће, позив за подношење понуда за јавну набавку објављен дана 19.04.2016. године, а рок за подношење понуда је 27.04.2016. године.

ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО НОВИ САД дописом заведеним код Наручиоца под бројем 268-22067 дана 14.04.2016. године, обратио се захтевом за продужење рока за извођење радова предметног уговора.

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачка 2) Посебних узанси о грађењу, а што је предвиђено Конкурсном документацијом и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- служби ЈН
- архиви



ЈП „Завод за изградњу Граде“ у Новом Саду			
Овера документа			
Служба	12	Датум	25.04.2016.
Обрађивач	455	<i>Lenata Miliutinov</i>	
Руководилац службе			
Помоћник директора	<i>Grabovac</i>		