



Број документа: 431-8  
Број предмета: 205-502  
Служба: 12  
Креирао: ББ  
Датум:

07 AUG 2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12,14/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.год. и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. год. и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014., и бр. 12-2880.2 од 15.01.2015. године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена Уговора о јавној набавци бр.: 12-8644-14/7 од 15.10.2014. год. за изградњу саобраћајних површина Булеvara Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду, II фаза, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, као наручиоца са једне стране и ДОО "Карин Комерц МД" Ветерник, Живорада Петровића бр. 8, као извођача са друге стране (редни број ЈН 1.3.2), на следећи начин:**

1. У члану 6. Уговора мења се став 2, тако што се рок за завршетак радова продужава за **140** календарских дана.
2. Све остале одредбе и делови Основног уговора остају на снази и не мењају се .
3. На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору број: 12-8644-14/7 од 15.10.2014. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

### Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и ДОО "Карин Комерц МД" Ветерник, Живорада Петровића бр.8, као извођач са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор за изградњу саобраћајних површина Булеvara Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду - II фаза, који је заведен код наручиоца под бр.: 12-8644-14/7 дана 15.10.2014. године (ред.бр.ЈН 1.3.2) .

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 2), 3) 5) и 7) Посебних узанси о грађењу, а што је предвиђено конкурсном документацијом и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова на горе наведени начин.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 3 Закона о јавним набавкама.



Директор

**Горан Вишњић**

Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви