



Број документа: 431-28
Број предмета: 205-781
Служба: 12
Креирао: ББ
Датум: 8 FEB 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014., бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године и бр. 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **183-696** од **05.11.2015.** године за **изградњу канализације отпадних вода у делу насеља Бегеч северно од Партизанске улице** (редни број ЈН 1.3.30), закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, као наручиоца са једне стране и ДОО "Пут-инвест ПЗП" Бачки Петровац, Индустијска б.б., са учесником у заједничкој понуди ДОО "Пут-инвест" Сремска Каменица, Фрушкогорски пут б.б. и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина "ВЕХАТОН PLUS" Лешница, Вука Караџића 144, као извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 2 уговора тако што се уговорена вредност од 10.677.138,18 динара без ПДВ-а увећава за износ вишкова радова који износи 1.290.120,00 дин.(словима: један милиондвестадеведесетхиљадастодвадесетдинара и 00/100), по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1 уговора, тако да члан 2 сада гласи:

" Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1 уговора износи 11.967.258,18 дин.(словима:једанаестмилионадеветстошездесетседамхиљададвестапедесетсамдинара и 18/100), да ПДВ (од 20 %) износи 2.393.451,64 дин.(словима:два милиона Тристадеведесеттрихиљадечетиристопедесетједандинар и 64/100), што укупно износи 14.360.709,82 дин.(словима:четрнаестмилионатришазездесетхиљадаседамстодеветдинара и 82/100)."

- Мења се члан 7. став 2 Уговора, тако што се уговорени рок за завршетак радова од 60 календарских дана, продужава за **12** календарских дана и сада износи **72** календарских дана.

- Додаје се нови члан који гласи:

" Обавезује се извођач да достави наручиоцу након потписивања Анекса I уговору, а најкасније до испостављања привремене ситуације за вишкове радова, као средство обезбеђења испуњења обавеза из Анекса I уговору, банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама безусловна и наплатива на први позив на износ од 10 % уговорене вредности без ПДВ-а из члана 2 Анекса I уговору, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова.

Уколико извођач не достави гаранцију из става 1 овог члана, то ће бити раскидни услова за овај Анекс I."

Све остале одредбе и делови Основног уговора број:183-696 од 05.11.2015. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и извођач ће закључити Анекс I Уговору број: 183-696 од 05.11.2015.године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и ДОО "Пут-инвест ПЗП" Бачки Петровац, Индустијска б.б., са учесником у заједничкој понуди ДОО "Пут-инвест" Сремска Каменица, и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина "BEXATON PLUS", као извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 183-696 дана 05.11.2015. године за изградњу канализације отпадних вода у делу насеља Бегеч северно од Партизанске улице - редни број ЈН 1.3.30.

Дана 11.12.2015. године, извођач је уведен у посао у складу са чланом 8 уговора.

У току извођења радова приликом машинског ископа рова за постављање канализационих цеви (позиција 7.04 раскопавање постојећих саобраћајних површина) у улицама Браће Ђеран, Мргудова и Светозара Марковића дошло је до урушавања страница ровова, које и поред свих предузетих мера извођач није могао да спречи првенствено због разноликости тла и састава коловозне конструкције. На тај начин горњи слојеви коловозне конструкције губе ослонац и одроњавају се са обе стране рова, преко пројектоване ширине засецања асфалтне површине, што изазива појаву вишкова радова на позицији 7.05 (довођење саобраћајних површина у технички исправно стање). Иако је извођач покушао, користећи сву пројектовану технику и опрему, да осигура ровове и спречи појаву вишкова радова, до вишкова радова долази на наведеним позицијама без његове кривице.

Како је појава вишкова радова на позицијама 7.04 и 7.05 последица објективних околности одобрава се уговарање за настале вишкове радова и продужетак рока за извођење радова као што је наведено у изреци ове одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- служби ЈН
- архиви

Својеручни печат: **ЈП "Завод за изградњу града" у Новом Саду**

в.д. Директора
Дејан Мандић

ЈП "Завод за изградњу града" у Новом Саду	
Овера документа	
Служба	12
Обрађивач	237
уговорилац службе	08.02.2016.
Помоћник директора	<i>[Својеручни потписи]</i>