



Број документа: 431-68

Број предмета: 205-759

Служба: 12

Креирао: ББ

Датум: 8 NOV 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и број 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 12-2880 од 13.03.2014. године, број 12-2880.1 од 22.04.2014. године, број 12-2880.2 од 15.01.2015. године и број 32-26379 од 12.10.2015. године, директор Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се измена Уговора о јавној набавци бр. 183-688 од 02.11.2015. године за изградњу саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу, ред.бр.ЈН 1.3.31, назив и ознака из општег речника набавки: 45233120 радови на изградњи путева, 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, ознака из класификације делатности: 42.11 изградња путева и аутопутева, 42.21 изградња цевовода, уговорена вредност: 178.943.401,71 динара без ПДВ, на основу Анекса I: 183.612.364,71 динара без ПДВ-а, на основу Анекса II рок за завршетак радова 370 календарских дана, закључених између Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког бр. 3, као Наручиоца са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења бр.46а и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Леш ница, Вука Караџића бр.144, као Извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 2 Анекса II тако што се рок за завршетак радова продужава за 19 календарских дана и сада износи 389 календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора бр.183-688 од 02.11.2015. године, Анекса I бр.183-801 од 11.05.2016.године и Анекса II бр.183-822 од 01.08.2016. године, не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и извођач ће закључити Анекс III Уговору број: 183-688 од 02.11.2015. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

## Образложење

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ из Новог Сада као Наручилац са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења 46а и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Лешница,

Вука Караџића 144, као Извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор бр.183-688 дана 02.11.2015. године за изградњу сао браћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу( ред.бр. ЈН 1.3.31), Анекс I бр.183-801 дана 11.05.2016. године и Анекс II бр.183-822 дана 01.08.2016. године.

Извођач је уведен у посао у посао 17.11.2015. године, што је и констатовано уписом у грађевински дневник, али су радови обустављени решењем Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада бр.35/3-2016, дана 28.01.2016. године због археолошког налазишта док се не обезбеде сви потребни услови за заштиту и истраживање грађом угрожених налаза некрополе у складу са одредбама Закона о културним добрима, што је такође констатовано у грађевинском дневнику. Анексом I од 11.05.2016.године је повећана на уговорена вредност радова због повећања обима предмета јавне набавке у складу са чл.115 ЗЈН, а Анексом II продужен је рок за извођење радова због заштитних археолошких ископавања и истраживања .

Уговор за услуге заштитних археолошких истраживања, које су предуслов за завршетак свих радова на овом локалитету, закључен је 25.08.2016.год. а раскинут 10.10.2016. год., јер извршилац није испунио своје обавезе из конкурсне документације и чл. 11 уговора. Наручилац је спровео нови поступак за заштитна археолошка ископавања и истраживања у ул. Цара Лазара у Футогу и закључио уговор са извршиоцем услуга 25.10.2016. године.

Како су заштитна археолошка ископавања и истраживања у зони налаза некрополе завршена извођач је уведен у посао 03.11.2016. године, што је констатовано и уписом у грађевински дневник. Извођач се обратио наручиоцу дописом бр. 585 од 14.11.2016.год., који је заведен код наручиоца истог дана под бр. 268-31576, којим тражи продужење рока за завршетак свих радова до 10.12.2016.године.

С обзиром на све наведено, а имајући у виду чињеницу да извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте проузроковане његовом кривицом и да оне представљају објективне разлоге за измену уговора у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама, и исте су биле дефинисане конкурсном документацијом (тачка 24 кон.док. и члан 26 Уговора), наручилац је одобрио продужење рока за извршење радова за 19 календарских дана, тако да рок за извршење радова сада износи 389 календарских дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс III, на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



директор

Дејан Мандић

- Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви

ЈП Завод за контролу грађевинарских радова СС	
Одлука о измени уговора	
Број одлуке	192
Датум одлуке	18.11.2016.
Својеручни потпис	<i>Велимир</i>
Помоћник директора	<i>Велимир</i>
	<i>Рабовац</i>