



Број документа:431-16

Број предмета:205-761

Служба:12

Креирао:ЈО

Датум: **12 JAN 2016**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014.,бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године и бр. 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **183-684** од **22.10.2015.** године за **изградњу саобраћајних површина у Сомборској улици у Новом Саду** (редни број ЈН 1.3.38), закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, као наручиоца са једне стране и ДОО "Карин комерц МД" из Ветерника, Живорада Петровића бр. 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП "Пут" Нови Сад, Руменачака бр. 150а, као извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 7. став 2 Уговора, тако што се уговорени рок за завршетак радова од 90 календарских дана, продужава за **24** календарска дана, тако да сада рок завршетка радова износи **114** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора број:183-684 од 22.10.2015. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и извођач ће закључити Анекс I Уговору број: 183-684 од 22.10.2015.године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и ДОО "Карин комерц МД" из Ветерника, Живорада Петровића бр. 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП "Пут" Нови Сад, као извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 183-684 од 22.10.2015. године за изградњу саобраћајних површина у Сомборској улици у Новом Саду – редни број ЈН 1.3.38.

Дана 12.11.2015. године, наручилац ЈП "Завод за изградњу града" у Новом Саду, уводи у посао извођача радова ДОО "Карин комерц МД" из Ветерника, са учесником у заједничкој понуди ЈКП "Пут" из Новог Сада.

Наручилац је извођачу радова предао главни пројекат, решење о гарђевинској дозволи, саобраћајни пројекат техничког регулисања саобраћаја и решење о привременој измени саобраћаја, а извођач је наручиоцу предао решења за одговорне извођаче радова, оверен

динамчки план извођења радова и пријаву почетка радова са елаборатом о уређењу градилишта и књигом инспекције.

Након обележавања трасе извршеног ископа и израде насипа од песка, извођач је уочио да пројектовано стање не одговара стању новоизграђених објеката на терену и о томе обавестио наручиоца. Радови су обустављени 20.11.2015. године, што је констатовано у грађевинском дневнику.

Пројектант ДОО "Сет" Шабац, је по писаном захтеву наручиоца ЈП "Завод за изградњу града" у Новом Саду, извршио измену техничке документације главног пројекта и након што је иста 14.12.2015. године примљена од стране извођача, радови су настављени, што је уписано у грађевински дневник.

Како време обуставе радова обухвата период од 20.11.2015. године до 14.12.2015. године, што износи 24 календарска дана, одобрава се продужетак рока за извођење радова као што је наведено у изреци ове одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



в.д. Директора
Дејан Мандић

Доставити:
- служби ЈН
- архиви

| | | | |
|---|-----|--------------------|-------------|
| ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду | | | |
| Одговори документа | | | |
| Страна | 12 | Датум | 12.07.2016. |
| Серијски број | 410 | <i>[Signature]</i> | |
| ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду | | <i>[Signature]</i> | |
| ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду | | <i>[Signature]</i> | |